

5

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in

FRANCAVILLA FONTANA - Cant.16977 -

Impresa: Ing.Stanislao DE LUCA ANDRIOLI

Importo a base d'astaL.116.685.000.=

Importo al netto del ribasso del

7,45....." 107.991.967.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno ventuno
del mese di Agosto nel Cantiere dei lavori suddetti.

- I sottoscritti Dott.Ingg.Pietro SALERNO e Franco

CELLIE - Direttore dei Lavori;

VISTO il contratto n.2281 del 23.5.1960 registrato

a Brindisi il 7.6.1960 al n°2154 - Mod.I -

Vol.115;

VISTO il verbale di consegna in data 1° Settembre

1960;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione una peri-
zia suppletiva per lavori di miglioramento alloggi
e maggiori opere di fondazione.

I sottoscritti hanno dichiarato sospesi i lavori

medesimi che verranno ripresi non appena sarà approvata l'accennata perizia suppletiva.

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi, rimanendo ancora utili giorni sei.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

LA DIREZIONE LAVORI

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con. te Ubaldo G. VALLARINO)

