

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Lavori di costruzione di Case Popolari in BRINDISI -
Lotti 38°,39°,40°,41° e 42° - D. L. 6/9/1965 N° 1022
convertito in Legge 1/11/1965 N° 1179 - Eserc.1965 e
1966 -

IMPRESA : Dott.Ing. Giuseppe CORRENTE =Taranto=

Importo a base d'astaL. 342.500.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 7,30°/° L. 317.497.500.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 2

L'anno millenovecentosettanta il giorno tredici
del mese di febbraio nel Cantiere dei lavori suddet-
ti.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diret-
tore dei Lavori,unitamente all'Impresa Dott.Ing. Giu-
seppe CORRENTE;

VISTO il contratto N° 5210 del 9/10/1968 registrato

a Brindisi il 16/10/1968 al N° 1890 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 15/1/1969;

VISTO il verbale di sospensione N° 1 del 20/1/1969;

VISTO il verbale di ripresa N° 1 del 20/3/1969 che

fissava la nuova ultimazione dei lavori per il

10 marzo 1970;

CONSIDERATO che non e' stata ancora definita l'aggiu-
dicazione dei lavori per l'impianto di riscaldamento,
per cui non si puo' dare corso a determinati lavori
di completamento.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso
i lavori medesimi che saranno ripresi non appena si
procedera' all'aggiudicazione dei lavori per l'implan-
to di riscaldamento.=


L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-
servare in merito alla sospensione dei lavori, che
si intende avvenuta in data odierna, rimanendo anco-
ra disponibili giorni ventisei.=

Del che si e' redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Giuseppe CORRENTE) (Dott.Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff. Con/te U.G.VALLARINO)

