

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI -

Costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti in Ostuni alla Via per S.Michele S.; legge 30/12/1960 n° 1676; Impresa SASSO Luciano di Ostuni; contratto in data 21/2/1972 n° 5433, registrato a Brindisi il 22/2/1972 al n° 371 Mod. I; importo dei lavori a base d'asta L. 150.370.000; importo del contratto depurato del ribasso in ragione dell' 1,80‰, pari a L. 147.663.340=

V° VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millennevecentosettantaquattro, il giorno uno del mese di marzo, il sottoscritto direttore dei lavori di cui sopra:

Viste il verbale di ripresa dei lavori in data 16.11= 1973, con il quale si stabiliva di riprendere i lavori, in quanto vi era l'agibilità del cantiere;

Viste che l'approvvigionamento dei materiali occorrenti alla costruzione crea enormi difficoltà, di comune accordo con l'Impresa SASSO Luciano, che non fa nessuna eccezione o riserva circa la durata della sospensione, decide di sospendere i lavori stessi, che saranno ripresi appena sarà ritenute opportune.

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori