

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----==ooOoo==-----

LAVORI di costruzione di Case Popolari nel Comune di
Brindisi - Quartiere S.Elia Est - Fabbricato 2/a -

LEGGE 22/10/1971 n.865 e 27/5/1975 n.166 -

IMPRESA: DE GENNARO Giuseppe da Bari

IMPORTO a base d'asta£; 453.120.000.=

CONTRATTO n.5722 del 22.9.1976 reg. a Brindisi il

5.10.1976 al n.3950 Mod.I° -

-----==ooOoo==-----

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.2

L'anno millenovecento=~~settantotto~~, il giorno ventot
to del mese di marzo in Brindisi, il sottoscritto
Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua qualità di Diret
tore dei Lavori unitamente al Sig.Giuseppe DE GENNA
RO, titolare dell'impresa;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
29.3.1976 che fissava l'ultimazione degli stessi
per il 23.3.1977;
- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1
del 2.4.1976;
- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 del
23.11.1977;
- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2

del 2.2.1978;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause e le ragioni che determinarono la sospensione dei lavori

- ORDINA.

che i lavori siano ripresi alla data odierna e che devono essere ultimate entro il giorno 6.1.1979.

L'impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito, fermo restando che rimarranno disponibili per l'esecuzione dei lavori giorni 285 (duecentoottantacinque) naturali e consecutivi.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Giuseppe DE GENNA)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

