

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case Popolari a riscatto
in BRINDISI - Via Casimiro/De Muscettola-25° Lotto.=

Legge 2.7.1949, n.408 - Esercizio 1951/1952

Impresa: Ing.Umberto PATRIZI e per essa il Supplente
Ing.Stanislaò DE LUCA ANDRIOLI -

Importo lordo a base d'asta L. 35.250.000=

Importo netto del ribasso 2,90% " 34.227.750=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessanta il giorno undici del
mese di Settembre nel Cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori:

VISTO il contratto n.1517 del 20.7.1957 registrato
a BRINDISI il 26.7.1957 al n.155 ModI Vol.110;

VISTO il verbale di consegna in data 26.7.1957 che
fissava per il giorno 25.7.1958 il termine
per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione in data 6.11.1957;

VISTO il verbale di ripresa in data 26.2.1959 che
fissava l'ultimazione dei lavori per il 13.11.
1959;

VISTO il verbale di proroga in data 11.11.1959 che

16

portava al 12.3.1960 l'ultimazione dei lavori;

VISTO il secondo verbale di proroga che fissava la
ultimazione definitiva all'11.6.1960;

VISTO l'ordine di servizio che dichiarava in mora
l'Impresa PATRIZI a partire dal 12.6.1960;

VISTO l'ordine di servizio del 20.8.1960 all'Impre-
sa supplente Ing. DE LUCA che ordinava la pro-
secuzione dei lavori suddetti.

CONSIDERATO che non si può dare corso ai lavori di
sistemazione esterna, per dare il fabbricato completa-
mente ultimato, perdurando nelle adiacenze del Can-
tiere le difficoltà frapposte dai noti ritrovamenti
archeologici che impediscono l'accesso al fabbrica-
to.

Il sottoscritto ha notificato la sospensione dei
lavori medesimi all'Impresa i quali verranno ripre-
si non appena la Sovrintendenza disporrà la sistema-
zione stradale.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-
servare in merito alla sospensione che decorre da oggi.


Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti. =

L'IMPRESA

(Dott. Ing. STANISLAO DE LUCA ANDRIOLI)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con. te Ubaldo G. VALLARINO)

