

7

GESTIONE I.N.A. C A S A
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = = =

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN BRINDISI
CANTIERE N.759

Impresa: PICCINNI Antonio fu Filippo.

Importo al netto del ribasso del 10,05% £. 34.243.060=

= = = = =

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantuno il giorno Dieci del mese di maggio in Brindisi;

Il sottoscritto Ing. Roma Giovanni direttore dei lavori, unitamente all'Impresa Piccinni Antonio fu Filippo;

VISTO il verbale di consegna in data 3/4/950;

VISTO il verbale di sospensione in data 27/3/951;

CONSIDERATO che a seguito dell'approvazione della perizia suppletiva redatta in data 24/1/951, avvenuta con nota del 7/5/951, sono venute a cessare le cause che avevano determinato la sospensione.

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si possono riprendere. =

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che s'intende avvenuta in data di oggi, rimanendo ancora disponibili giorni Sette, per cui l'ultimazione dei lavori del contratto principale viene a scadere il 16 maggio 951. =

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti oggi stesso. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Antonio Piccinni

G. Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)



Ubaldo Vallarino