

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case Popolari nel Comune
di Brindisi - Quartiere S.Elia Est - Fabbricato 2/B

Legge 22.10.1971 n.865 e 27.5.1975 n.166 -

IMPRESA : Giuseppe DEGENNARO da Bari

IMPORTO a base d'asta£.453.120.000=

CONTRATTO n.5723 del 22.9.1976 registrato a Brindisi
il 6.10.1976 al n.3971 Mod.1.

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.3

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno tredici
del mese di novembre in Brindisi;

il sottoscritto Dott. Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei lavori, unitamente al Sig.

Giuseppe DEGENNARO, titolare dell'Impresa;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
29.3.1976 che fissava l'ultimazione degli stessi
per il 23.3.1977;

- VISTO il verbale di ^{Sospensione} ~~ripresa~~ dei lavori n.1 del
2.4.1976;

- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 del
23.11.1977;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2

del 2.2.1978;

- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.2 del
28.3.1978;

- CONSIDERATO che per geli e intemperie non é possi-
bile proseguire i lavori di intonaci esterni

O R D I N A

la sospensione dei lavori dalla data odierna a che
persistono le predette condizioni.

L'impresa dichiara di non avere nulla da osservare
in merito alla sospensione restando disponibili per
l'esecuzione dei lavori giorni 85 (ottantacinque)
naturali e consecutivi.

Dal che si é redatta il presente verbale che previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA
(Giuseppe DEGENNARO)



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio IDNGO)