

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in FASANO

12° e 13° Lotto "a riscatto" - Legge 4.11.1963 numero 1460 - Esercizi 1963/64-1965-1966 -

IMPRESA: SCHIAVONE Lorenzo - FASANO

Importo a base d'asta.....L.74.530.000.=

Importo netto ribasso d'asta 6,47%...." 69.707.909.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N°2.

L'anno millenovecentosettanta il giorno due del mese di Marzo nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa SCHIAVONE Lorenzo.=

VISITO il contratto n°5198 del 30.8.1968 registrato a Brindisi il 5.9.1968 al n°1666 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 19.10.1968;

VISTO il verbale di sospensione del 30.3.1968;

VISTO il verbale di ripresa del 28.4.1969 che fissava la nuova scadenza dei lavori per il giorno 11.4.1970;

CONSIDERATO CHE a causa del perdurare della caduta delle piogge e data la particolare natura del clima non è consigliabile procedere ai lavori di intonaci

e rivestimenti esterni.==

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che saranno ripresi non appena sarà possibile.==

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni quarantuno.==

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.==

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SCHIAVONE Lorenzo)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

