

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LAVORI: Costruzione di abitazioni per lavoratori
agricoli dipendenti nel Comune di Ostuni - Via Prov.
le per San Michele Sal.no-Legge 30.12.1960 n. 1676.-

IMPRESA: SASSO LUCIANO - Ostuni

Importo a base d'asta £. 150.370.000=

" al netto del ribasso 1,80% £. 147.663.340=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantadue, il giorno venti del
mese di Aprile in Ostuni.-

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni MOLENTINO,
nella qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al
sig. SASSO Luciano, titolare dell'Impresa:

VISTO il contratto n. 5433 del 21.2.1972 reg.to
a Brindisi il 22.2.1972 al n. 371, Mod. I;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in da-
ta undici del mese di aprile 1972, che fissava la
ultimazione degli stessi per il 5.4.1973;

CONSTATATO che la zona di terreno su cui devo-
no sorgere gli alloggi di cui all'appalto, dal punto
di vista altimetrico è fortemente accidentata, per
cui la D.L. ha bisogno di effettuare uno studio par-

tiolareggiato al fine di stabilire l'ubicazione delle palazzine anche in funzione della definitiva sistemazione della zona, di comune accordo con la Impresa che dichiara di non avere nulla da osservare in merito, il sottoscritto Direttore dei Lavori, ha sospeso i lavori medesimi i quali saranno ripresi non appena si sarà effettuato tale studio.

Rimangono pertanto disponibili 351 giorni per la ultimazione dei lavori.-

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr. Ing. Giovanni MOLENTINO)



L'IMPRESA

(SASSO Luciano)

IL DIRETTORE TECNICO

(Dot. Ing. Antonio Longo)



IL PRESIDENTE

(Dot. Raffaele Bischetto)