

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agri-
coli Dipendenti in MESAGNE - Legge 30-12-1960 n.1676

Esercizio 1961/62-1962/63-1963/64 -

IMPRESA: Ing. Luigi MAGGI da Mesagne nato l'8-6-1918

In Francavilla Fontana.-

Importo a base d'asta.....£.117.750.000.=

Importo netto del ribasso dell'1,95% " 115.453.875.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentodessantacinque il giorno.
ventidue del mese di Febbraio nel Cantiere dei La-
vori suddetti.=

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei lavori:

VISTO il contratto n.4212 del 10-5-1963 registrato
a Brindisi il 25-5-1963 al n.1611 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 3-6-1963 che
fissava per il giorno 2-6-1964 il termine per
l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di proroga dell'1-6-1964 che fissa
il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori
per il 17-7-1964;

VISTO il verbale di sospensione in data 11-7-1964;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che

avevano determinato la sospensione dei lavori;

ha convenuto che i lavori si possono riprendere.-

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da conservare in merito alla ripresa dei lavori che intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni sette e quindi l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno 28

Febbraio 1965.-

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

F.to (Dott. Ing. Luigi MAGGI) - F.to (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o

IL PRESIDENTE

F.to (Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

Vi è timbro tondo dell'Istituto Autonomo Case Popolari per la prov. di Brindisi - Ufficio Tecnico

Per copia conforme

Brindisi, li 12 SET. 1966

IL DIRETTORE GENERALE
(Comp. Avv. Vincenzo Palma)

Vincenzo Palma

