

7

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====ooOoo=====

Lavori di costruzione dell'8° lotto di Case Popolari in Brindisi - Quartiere C.E.P. -

Legge 2/7/1949, n. 408 - Esercizio 1956/57 e 1957/58

Impresa: Consorzio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro $\pm$ RAVENNA -

Importo contrattuale . . . £. 122.535.320

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessanta, il giorno tre del mese di ottobre nel cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori;

VISTO il contratto n. 2021 del 5/5/1959 registrato a Brindisi il 16/5/1959 al n. 2020 mod. I vol. 113;

VISTO il verbale di consegna in data 14/8/1959;

CONSIDERATO che non è ancora pervenuta l'approvazione della perizia suppletiva ;

ha dichiarato sospesi i lavori medesimi che verranno ripresi non appena saranno noti ai piani di sistemazione esterna. =

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da

oggi, rimanendo ancora utili giorni undici.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

CONSORZIO RAVENNA COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO
UFFICIO DI BARI

Visto:

IL PRESIDENTE

(Cogn. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

