

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Legge 30.12.1960 n°1676 - Esercizio 1961/62-1962/63
1963/64 - Costruzioni di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in FASANO -
Importo netto.....L.62.358.600.=
CONTRATTO n°4213 del 10.5.1963 registrato a Brindisi
il 28.5.1963 n°1625

ALL'IMPRESA SARDELLA Luigi - FASANO

ORDINE DI SERVIZIO N°3

Malgrado le assicurazioni verbali è risultato che
Codesta Impresa non ha ancora eseguito tutti i lavori
di ritocco e rifinitura già segnalati ed in particolare
la ripresa della stilatura dei giunti delle mura-
ture di cerparo nonché del rivestimento delle volette
delle finestre con listelli di Klinker.=

Pertanto si ordina A Codesta Impresa il rifacimento
delle suddette stilature entro 20 giorni da oggi con
ulteriore riserva di adatti provvedimenti.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale,
sarà firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

BRINDISI, li 9 Settembre 1963

IL DIRETTORE DEI LAVORI



./.

per ricevuta:

L'IMPRESA

Sarà della Luigi firma con riserva
per quanto riguarda l'adempimento.
Infatti la sottoscritta impresa contesta quanto affermato
e non adempie quanto ordinato dalla D.L. con l'ord. S. N. 3, perché
la stilatura dei giunti della muratura di carpato cui all'art. 4
del c. S. A. dei lavori di cui si parla, descrivendo le
modalità esecutive, prescrive testualmente per la muratura
di carpato che sarà più serrata con giunti in vista
nudi dello spessore di man. 3; detti giunti saranno
profilati con malta cementizia colorata e compressa;
La D.L. quindi, impropriamente parla di stilature di giunti
che non è stata mai eseguita perché non prescritta;
invece avrebbe dovuto parlare di profilatura di giunti
che dalla sottoscritta è stata fatta e perché prevista.
Il citato art. 4 infatti descrivendo le modalità esecutive
della muratura in pietra da taglio, prescrive per questo che:
Le connessioni delle giacche viste devono essere profilate
con malta cementizia compressa e stilata con apposito ferro;
È chiaro quindi che la stilatura è un'opera ulteriore alla
profilatura; maggiore ed ulteriore opera che per la muratura
di carpato non è stata né prevista, né prescritta, né
tanto meno compensata.
La stilatura del rivestimento delle vetrate delle finestre

con listelli di Klinker, inoltre, non è stato eseguito
perchè, nella modalità esecutiva del ristimento,
né la relativa voce di elenco prezzi n. 149 prevedono
questo onere. Infatti le modalità esecutive non fanno
alcuno accenno al ristimento in Klinker, e la voce
149 dell'elenco prezzi parla genericamente di ogni
opera provvisoria e materiale;

Questa Impresa quindi, non adempie a quanto
ordinato con l'Ord. S. M. 3 perchè il maggiore ed ulteriore
onere della stesura dei giunti non è né
contenuto patti contrattuali, né descritto nella
relativa voce dell'elenco prezzi, né infine previsto
nella modalità esecutiva contenute nel C. S. A.

Sardella Luigi