

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI costruzione di alloggi di ERP nel Comune
di Francavilla F/na - Alloggi n. 60.

Legge 5/8/78 n.457 - Compl. 3°Biennio P.I.008/101/1.

IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l. da Bari.

Importo a base d'asta £.2.194.087.500=

Importo al netto del ri-

basso del 5.66% £.2.069.902.148=

CONTRATTO n. 6111 del 27/8/84 registrato a Brindisi

il 27/8/84 al n. 4423 Mod.I°.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 3

L'anno millenovecentottantasei il giorno quattordici
del mese di marzo in Francavilla F/na si sono trava-
ti:

-il Dott.Ing.Antonio LONGO, Direttore dei Lavori;

-l'Avv. Giovanni DEGENNARO, legale rappresentante
dell'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari;

-il Dott.Ing. Filippo de CRISTOFARO, Direttore di
Cantiere dei lavori suddetti;

IL DIRETTORE DEI LAVORI

-VISTO la Delibera n.4442 del 7/5/84, con la quale

si ritifica l'aggiudicazione dell'appalto alla Im-
presa suindicata e si autorizza la consegna dei la-

vori sotto riserva di legge;

-VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 16
5/1984;

-VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 1 in
data 7/6/84;

-VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 1 in data
9/10/84;

-VISTO l'atto di sottomissione, relativo al progetto
di variante di ubicazione dei fabbricati, sul suolo
originariamente concesso dal Comune, sottoscritto
dall'Impresa in data 4/6/85;

-VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2 in
data 30/12/85;

-VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 2 in data
25/2/86;

CONSIDERATO CHE sono in corso di approvazione da parte
di questo IACP il progetto di variante per la sistemazione
esterna definitiva dei fabbricati e della conseguente perizia
suppletiva per maggiori opere di sistemazione esterna.

Il Direttore dei Lavori ne dispone la sospensione in
data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in
merito alla precitata sospensione, fermo restando che
rimangono, in totale disponibili giorni 24 (ventiquat-

tro) per l'ultimazione.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL DIRETTORE DI CANTIERE

(Dott. Ing. Filippo de CRISTOFARO)

L'IMPRESA

(EDI.CO.M. s.r.l.)