



5

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di case popolari in Mesagne.

Via Udine Prolungamento - n°1 fabbricato - alloggi 8
vani convenz.44 - Legge 22/10/71 n°865 "CANALE A "

IMPRESA : Vito Pati - Brindisi

IMPORTO a base d'asta..... £. 70.840.000

" comprensivo dell'aumento

" d'asta del 59,20% £.112.777.280

CONTRATTO in corso di perfezionamento.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI n° 1

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno nove
del mese di giugno in Mesagne.

Il sottoscritto Dot.Ing. Carmine Sconosciuto, nella
sua qualità di Direttore dei lavori, unitamente al
Sig.Vito Pati titolare dell'impresa,

- visto il verbale di consegna dei lavori in data
5/6/75 che fissava l'ultimazione dei lavori per il
28/4/76 che in effetti é al 29/5/76 che col presente
atto si convalida.

- considerato che dai saggi effettuati durante la
consegna dei lavori si é accertato che il terreno
portante(argilla bleu)si trova ad una notevole profon-
dità(mediamente mt.4), dispone la sospensione dei x
lavori in data odierna. Ciò allo scopo di poter sti-

