

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di intervento integrale per completamento
opere di sistemazione esterna ai complessi
di Case per Lavoratori in Ceglie Messapico
(Cantiere 17867 e Cantiere 18049) Cantiere
18914-E.=

IMPRESA : CARDONE Vincenzo = OSTUNI =

Importo lordo a base d'asta £. 37.200.000.=

Importo netto del ribasso 4,85% .. £. 35.395.800.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 2

L'anno millenovecentosessantasei il giorno ven-
titre del mese di maggio nel Cantiere dei Lavorisud-
detti.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diret-
tore dei Lavori:

VISTO il contratto n° 4494 del 30 novembre 1965 re-
gistrato a Brindisi il 9 dicembre 1964 al n°
1020 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 27 febbraio
1965 che fissava per il giorno 26 agosto 1965
il termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO la richiesta di proroga in data 22 luglio
1965;

VISTO il verbale di sospensione in data 23 agosto
1965;

VISTO il verbale di ripresa in data 11 ottobre 1965;

VISTO che il Consiglio di Amministrazione con deli-
bera n° 12 dell'8 novembre 1965 approvava la
richiesta di proroga di giorni novanta;

VISTO il verbale di proroga del 9 novembre 1965 che
fissava l'ultimazione definitiva dei lavori
al 12 gennaio 1966;

VISTO il verbale di sospensione n° 2 del 3 gennaio
1966;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che
determinarono la sospensione, essendo stato ulti-
mato il secondo tronco principale Comunale su Via
le Risorgimento;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto
che i lavori medesimi si possono riprendere, rima-
nendo ancora disponibili giorni dieci.=-

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla
da osservare in merito alla ripresa che decorre
da oggi per cui la scadenza definitiva dei lavori
viene fissata per il giorno uno giugno 1966.=-

Di quanto sopra si redige il presente verba-

le che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

(CARDONE Vincenzo)

Cardone Vincenzo

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

[Signature]

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com/te U.G.VALLARINO)

[Signature]

