

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(GESTIONE CASE PER LAVORATORI)

Lavori : di costruzione per Case per Lavoratori (Gescal)
in Brindisi - Quartiere S. Elia - Lotto C - D
P.I. n. 1312 - Cantiere 3213 - Alloggi 54 - vani
370 e 15 negozi.

Impresa : Vittorio Pampo di Lecce

Importo a base d'asta - L. 467.226.087 -

Contratto in data 18-10-1972 n. 5577 di rep.

VERBALE DI RIPRESA n. 3

L'anno millenovecentosettantatre ~~tre~~ il giorno trenta del mese
di Novembre.-

Il sottoscritto dott. ing. Ugo Lonoce, Direttore dei Lavori:

- Visto il contratto in data 18-10-1972 n. 5577 di rep. registrato
a Brindisi il 24-10-1972 al n. 2218 mod. I.
- Visto il Verbale di consegna dei lavori in data 16-8-1972 -
- Visto il Verbale di sospensione del 21-8-1972.
- Visto il Verbale di ripresa n. 1 , parziale dei lavori del
11-12-1972.
- Visto il Verbale di ripresa n. 2 generale di tutti i lavori
del 30-5-1973.
- Visto il Verbale di sospensione del 15-10-1973.

CONSIDERATO che sono cessate tutte le cause che hanno provocato
la sospensione dei lavori, avvenuta il 15-10-1973, alla presenza
dell'Appaltatore sig. Vittorio Pampo, dispone di riprendere
i lavori stessi da oggi, che tenuto conto del tempo concesso
per l'esecuzione dei lavori e dei periodi di sospensione
dovranno essere ultimati nella loro totalita' entro il 30 Dicem-
bre 1974.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito
alla ripresa dei lavori.

Del che si e' redatto il presente verbale che previa lettura
e conferma viene sottoscritto dalle parti.

L'Impresa (Il Direttore dei Lavori
(Vittorio Pampo) (dott. ing. Ugo Lonzoce)

Visto: Il Presidente
(Dott. Raffaele Fischetto)

Brindisi 30 Novembre 1973.