

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Mesagne

CANTIERE 11081

Impresa Ing. Luigi MAGGI

3° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 27/1/ **19** 59

CONTRATTO in data 6/2/1958, n. 1671 approvata reg. a Brindisi il

10/2/1958 al n. 1264 mod. I vol. 111

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	<u>42.700.000</u> =	Data della consegna	<u>11/8/1958</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>2,10</u> per cento		<u>35.048.195</u> =	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>11/8/1958</u>
Importo al netto perizia suppl.		<u>2.139.692</u> =	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>5/8/1959</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
del quale impegnato	Per espropriazione L.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» mag. lavori impreved.			
	» lavori ad economia »			
	» sorveglianza e dir. »			
TOTALE somma impegnata L.			Giorni impiegati in più	
			» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

26 GEN

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
						8.193.408,00
A) LAVORI A MISURA						
1	37	Scavo sbancamento	mc. 797,22	600,-	478.752,-	-
2	38	" di terra	" 279,45	800,-	223.560,-	-
3	47	Calcestruzzo a Kg.200	" 298,88	6200,-	1.853.056,-	-
4	70	Spianata di malta	mq. 200,-	110,-	22.000,-	-
5	71	Stratificazione asfalto	" 200,-	450,-	90.000,-	-
6	43	Muratura tufo e carparo	mc. 30,-	5800,-	174.000,-	-
7	45	" tutta tufo	" 70,-	4500,-	315.000,-	-
8	N.P.1	Sovrapprezzo solaio misto	190,-	1000,-	190.000,-	-
Sommano lavori a misura						3.346.368,00
B) LAVORI A FORFAIT						
9	11	Cap.Spec.Appalto-Rustico				30% 4.406.400,00
		63% x 48% x 30.600.000				9.253.440,00
Totale lavori a misura e a forfait						12.599.808,00
a dedurre il ribasso del 2,10%						264.595,97
RESTANO NETTE LIRE						12.335.212,03
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing.Nicola D'ALONZO) <i>Nicola D'Alonzo</i>						
Visto: IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott.Ing. Giovanni ROMA) <i>Giovanni ROMA</i>						
Visto: IL PRESIDENTE (Comm. Con. to Ubaldo G.VALLARINO) <i>Ubaldo G. Vallarino</i>						

