

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in Ceglie Messapico.=

Legge 30/12/1960 N° 1676 - Esercizi 1967 e 1968 -

Impresa : Geom.Giovannino SCHIAVONE -Pezze di Greco-

Importo a base d'asta L. 108.600.000

Importo al netto del ribasso d'asta

dell'8,15 % L. 99.749.100

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 1

L'anno millenovecentosessantanove il giorno di-
ciotto del mese di marzo nel Cantiere dei lavori sud-
detti.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diret-
tore dei Lavori, unitamente all'Impresa Geom. Giovan-
nino SCHIAVONE;

VISTO il contratto n° 5214 del 7/11/1968 refistrato

a Brindisi l'8/11/1968 al n° 2041 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 29/11/1968;

VISTO il verbale di sospensione in data 9/12/1968;

CONSIDERATO che e' stato gia' risolto il problema
della ubicazione delle palazzine.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenu

to che i lavori si possono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 350, per cui l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno due del mese di marzo 1970.=


Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom.Giovannino SCHIAVONE)

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com/te. U.G.VALLARINO)

