

Brindisi

11/4/95

1696

Tecnico

l'Ing. Giovanni Valente
Direttore lavori INA-Casa
di

S.VITO DEI NORMANNI

4341-4° stato d'avanzamento dei lavori relativo al cantiere
1928 in S.Vito dei Normanni.

Si comunica che la Gestione INA-Casa con nota
dell'8 marzo u.s; ha ~~reso noto~~ quanto segue:

"""" Nell'esaminare lo stato d'avanzamento in oggetto
già inoltrato agli Uffici Amministrativi, abbiamo riscon-
trato le sottosegnate differenze rispetto all'estimativo
di progetto:

N.ord.	Voce lavori	Importo contabilizzato	importo progetto	Differenze
1 - 3	Scavi	1.331.086	517.394	813.692

Nel comunicarvi che per non intralciare il regolare
corso dei lavori abbiamo pagato l'importo da Voi richiesto
vi preghiamo di volerci fornire chiarimenti in merito,
tenendo presente che tutti i superi devono essere documenta-
ti da perizie suppletive, anche se compensati in tutto o in
parte da economie su altre voci; e che ogni supero assoluto
deve ottenere il benestare di questa Gestione. """".=

Si prega di voler fornire chiarimenti in merito.==

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)