

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 11.3.1988 n°67 Art.22 6° Biennio 1^aTranche

P.I. n°007/137/1

LAVORI di costruzione di n°20 alloggi di E.R.P. nel
Comune di Fasano - Contrada Gravinelli.

IMPRESA: Geom.GENNARI Umberto da ORIA

Importo a base d'asta f.1.113.481.000

Importo al netto del ribasso

d'asta del 3,25% f.1.077.292.868

CONTRATTO del 3.6.1992 n°6184 di rep.,registrato a
Brindisi il 4/6/1992 al n°1342 mod.I°

VERBALE DI RIPRESA N°1

L'anno millenovecentonovantatre il giorno quindici
del mese di Ottobre in Fasano, si sono trovati:

- L'Ing.Antonio LONGO, Direttore dei lavori;
- Il Geom.GENNARI Umberto, titolare dell'Impresa omo
nima;
- VISTO il verbale di sospensione n°1;
- CONSIDERATO che nelle more della redazione del pro
getto esecutivo di variante di cui al verbale di so
spensione n°1, la Regione Puglia con nota n°3155/51
del 22.4.1993 ha rappresentato a questo IACP la neces
sità di evitare, per quanto materialmente possibile,
il ricorso a progetti di variante e suppletivi che

possano comportare integrazioni di finanziamento;

- PRESO ATTO che l'Ufficio Tecnico I.A.C.P. per ottenere alla succitata richiesta della Regione Puglia ha provveduto a ridimensionare le sistemazioni esterne e quindi il conseguente quadro economico relativo al progetto d'appalto;

- CONSIDERATO che i suddetti elaborati tecnici sono stati approvati dalla Commissione Tecnica di questo I.A.C.P., di cui all'art. 63 della Legge n° 865/71 e dall'Amministrazione con provvedimenti n° 17/93 dell'1.7.1993 e n° 207/93 del 6.7.1993, con presa d'atto della CG.RE.CO. repert. 5427 del 2.8.1993;

- VISTA la nota inviata alla Regione Puglia prot. n° 13034 del 27.09.1993;

- CONSIDERATO che le cause che hanno determinato la sospensione di cui al citato verbale n° 1, sono venute a cessare, per quanto citato innanzi, alla presenza dell'Impresa Geom. GENNARI Umberto, assuntrice dei lavori, il sottoscritto DIRETTORE DEI LAVORI ha redatto il presente verbale, con il quale viene stabilito che i lavori siano ripresi a decorrere da oggi ed abbiano termine il giorno 25.07.1995.

Del chè si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'Impresa:



Il Direttore dei lavori:
Dott. Ing. Antonio Longo