

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNE di FASANO

Gestione Case Per Lavoratori-Legge 14.2.1963 n.60

Tipo di finanziamento-settore C art.15

Lavori di costruzione di una palazzina di nove appartamenti

Stazione Appaltante: Cooperativa " LA PRIMAVERA "

Impresa Schiavone Lorenzo - Fasano -

9/774

2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 30 ottobre 19 67

CONTRATTO in data 18.1.1967 ~~approvato~~ ~~approvato~~ registrato a Fasano il 16.6.1967 mod. I vol. 146 n° 688

data N

Importo del progetto	L.	50.026.022,=	Data della consegna	19.6.1967
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 5,81 per cento	»	47.119.510,=	Data dell'incominciamento dei lavori	19.6/1967
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz dei lavori	13.6.1968
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »			
	» sorveglianza e dir. »		Giorni impiegati in più	
TOTALE somma impegnata L.			» » meno	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA - Fondazioni -						
1	1	Scavo di materie di qualsiasi di natura ecc. Mc.	36,89	1320		48.694,80
2	2	Scavo di sbancamento ecc. Mc.	73,92	1000		73.920,=
3	3	Scavo di roccia compatta ecc. Mc.	134,48	3500		470.680,=
4	5	Calcestruzzo di fondaz.a gl.200 di con.8cc. Mc.	187,57	6000		1.125.420,=
5	8	Muratura tutta tufo e malta comune ecc. Mc.	68,63	6000		411.780,=
					Lire	2.130.494,80
B) LAVORI A FORPAIT						
6	11b	C.S. Rustico compreso terrazzo				21.525.540,22
98% 48% L.45.760.077						21.064.837,22
					Totale Lire....	23.656.035,02
A dedurre il ribasso d'asta del 5,81%						1.374.415,62
						22.281.619,40
Restano al netto Lire						22.281.619,40

IMPRESA
LORENZO SCHIAVONE
 FASANO
Lorenzo Schiavone
 Fasano, 11

Il Direttore dei Lavori
 (Dott. Ing. Guido Angelini)
Guido Angelini

COOPERATIVA "LA PRIMAVERA,"
 FASANO DI BRINDISI

IL PRESIDENTE
 (Luigi Scafati)

Luigi Scafati
IL DIRETTORE TECNICO
 (Dott. Ing. Giovanni Roma)

Visto
IL PRESIDENTE
 (Dott. Ugo Comite U.G. Vallario)

