

3

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

OGGETTO: Lavori di recupero del patrimonio edilizio I.A.C.P. nel Comune di Brindisi – Rione Commenda – Lotti 23, 26, 27, 28, 29, 30 e 31.
Fondi: Delibera Giunta Regionale n. 1104 del 22.07.2003.
Impresa: Sig. BAGNATO Luigi da Brindisi.
Contratto di appalto in data 14.05.2007 n.7647 di rep. registrato a Brindisi il 16.05.2007 al n.1597 Serie I dell'importo di € 304.482,62 al netto del ribasso d'asta del 23,554% e compreso di € 10.461,46 per oneri della sicurezza. Atto di Sottomissione in data 12.05.2009 dell'importo complessivo di € 318.771,63.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno duemilanove il giorno ventisei (26) del mese di maggio, il sottoscritto Marco MALDARI in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto, su incarico dell'Amministrazione con Determinazione Dirigenziale I.A.C.P. n. 232/07/D del 28.02.2007; -

- Visto il verbale di consegna dei lavori in data 11/06/2007;
- Visto il verbale redatto in data 29/05/2008 con il quale veniva disposta la sospensione dei lavori indicati in oggetto per le motivazioni nello stesso meglio specificate;

CONSIDERATO:

- che in data 22.05.2009 è stata sottoposta, all'esame della Commissione Tecnica, di cui all'art. 63 della legge 22.10.1971, n.865, la perizia di variante, senza maggiore spesa, contenente la positiva composizione delle motivazioni che hanno comportato la sospensione dei lavori sopra indicata;
- che la stessa perizia di variante ha ottenuto il Nulla-Osta con voto n. 25/09 del 22.05.2009;
- che in data 12/05/2009 è stato sottoscritto l'Atto di sottomissione che prevede una proroga di gg. 60, naturali e consecutivi, alla data di

LUIGI BAGNATO
COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI
Via Taranto, 19 - 72100 BRINDISI
Tel. 0831.529286 - 0831.524544
Fax 0831.560259 - www.bagnatoluigi.it
P. IVA 00635040744

ultimazione dei lavori prevista dal contratto principale e dal relativo capitolato speciale d'appalto;

CONSTATATO:

- che con il compimento delle azioni sopraindicate sono venute a cessare le ragioni che avevano indotto a sospendere i lavori;


ORDINA

all'Impresa BAGNATO Luigi da Brindisi di riprendere, a partire da oggi, i lavori recupero del patrimonio edilizio I.A.C.P. nel Comune di Brindisi – Rione Commenda – Lotti 23, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, fissando come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, il giorno 05/08/2009, scaturito dagli atti di perizia.

Il presente verbale viene redatto in duplice copia e firmato per accettazione dall'impresa appaltatrice che si dichiara pronta a riprendere immediatamente i lavori indicati, senza sollevare alcuna eccezione, e ne restituisca una copia debitamente controfirmata per accettazione.

L'Impresa
LUIGI BAGNATO
COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI
Off. Via Taranto, 19 - 72100 BRINDISI
Tel. 0831.519286 - 0831.514544
Fax 0831.560259 - www.bagnatolui.it
P. IVA 00635040744

Il Direttore dei Lavori
(Ing. Marco MALDARI)



Visto:

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Mario QUARTA)
