

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ufficio del Genio Civile di Brindisi

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Amministrazione per la Puglia, Basilicata e
Molise - Direzione Generale

U.N.R.R. - P.A.S.A.S.

(Comitato Amministrativo - Ufficio di Sanzotito)

UFFICIO DISTRETTORE UALE DELLE PUGLIE E LUCANIA

BARI

Cantiere di **BRINDISI**

Provincia di **BRINDISI**

Lavori di **costruzione di n. 140 alloggi a tipo popula-**
re in applicazione della Legge 9-3-1954 n. 640

Impresa: **GIULIO PASCHETTI - Galatina (Lecce)**

Contratto: **in data 22-7-1957 n. 4025 Reg. a Roma 11**

10/9/57 n. 1693 Vol. 63/5-1° Ufficio Atti Pubblici

— Importo presunto a base d'asta L. **215.715.298**

— Riduzione del ribasso del **10,24%** " **22.089.247**

Importo netto L. **193.626.051**

PROCESSO VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno 19**57** il giorno **8** del mese di **novembre**

in **Brindisi**

9 settembre 57

Premesso che con verbale in data _____ vennero
consegnati — sotto le riserve di legge — i lavori sopraindicati che
dovevano essere compiuti in **540 (cinquecentoquaranta)** giorni
naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, e
quindi con scadenza il giorno **10-3-1959**

— Vista la ~~domanda~~ ^{domanda} ~~concessione~~ ^{concessione} di proroga di gg. **90** ^{per la quale si è tuttora}
~~in attesa di approvazione~~ che portava il termine
di ultimazione dei lavori al giorno **8 giugno 1959**

— Visto il verbale di sospensione dei lavori in data **25 maggio 1959**

— Accertato che sono cessate le cause che determinarono tale
sospensione.

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori,

ORDINA

che i lavori vengano ripresi dal giorno **8-11-1960**

Per effetto della presente sospensione di gg. **533** la nuova
scadenza per dare ultimati i lavori in oggetto rimane pertanto fissata
per il giorno **22-11-1960**

L'IMPRESA

Realte

IL DIRETTORE DEI LAVORI
DIRETTORE
(Dott. Ing. Carlo Tosti)

IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Enrico TOSTI

