

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot 2727

Lavori di costruzione di case popolari in S.Vito dei Normanni per
la eliminazione delle case malsane - legge 640 - Eserc.1953/54 e 954/55

Impresa Corrado Pier Marcello - Oria

1° STATO ^(a) d'avanzamento **dei lavori eseguiti a tutto il** 1 giugno **19** 56

CONTRATTO in data 6/10/1955 n.1015 approvato reg.a Brindisi il
13/3/1956 al n.1244 mod.I vol.107

data N.

Importo del progetto	L.	20.000.000	Data della consegna	20/3/56
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 3,93 per cento	»	18.445.440	Data dell'incominciamento dei lavori	20/3/56
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»	800.000	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	19/1/57
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »	220.000	Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »	580.000	» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.		800.000		

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	2	Scavo di terra per sbanc.mc.	73 37	600 =	44.022 =	
2	6	" " roccia " "	209 25	1500 =	313.875 =	
3	1	" " terra per fond. "	16 38	800 =	13.104 =	
4	5	" " roccia " "	29 29	1800 =	52.722 =	
5	17	Calcestruzzo a 200 "	80 23	6200 =	497.426 =	
6	10	Muratura tufo e carparo "	58 78	5800 =	340.924 =	
7	12	" tutto tufo "	300 14	4600 =	1.380.644 =	
8	18a	Solaio misto mq.	113 31	3500 P	396.585 =	
9	40	Intonaco con idrofugo "	20 =	450 =	9.000 =	
10	16	Calcestruzzo a 300 mc.	5 =	8500 =	42.500 =	
11	18	Ferro omogeneo Kg.	200 =	150 =	30.000 =	
12	94	Vespaio calcareo mc.	30 =	800 =	24.000 =	
13	33	Pavimento in battuto mq.	100 =	600 =	60.000 =	
14	35	Rampe e pianerottoli "	15 =	2700 =	40.500 =	
SOMMARIO					3.245.302 =	
a dedurre il ribasso del 3,93%					127.540 37	
restano nette lire					3.117.761 63	

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Leonardo POTTI')

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE
(Com. Ubaldo VALLARINO)

UFFICIO DEL GENIO CIVILE - BRINDISI

VISTO: Si approva il presente stato
di avanzamento per l'importo netto di

L. 3.117.761,63 -

N. 3555 di Prot.

Brindisi, 11 GIU. 1956

L'INGEGNERE DIRIGENTE
(A. Clemente)

Per copia conforme:
L'INGEGNERE DIRIGENTE
(A. Clemente)

