

5

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per Lavoratori Agricoli
11 Dipendenti in BRINDISI - Legge 30/12/1960, n. 1676

Impresa: Consorzio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro - RAVENNA

Importo lordo a base d'asta £. 188.500.000=

Importo maggiorato del 19,97% " 226.143.450=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno ventidue del mese di Maggio nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori:

VISTO il contratto n.4390 del 25/5/1964 registrato

a Brindisi il 27/5/1964 al n.2200 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 27/5/1964;

CONSIDERATO che non si può dare corso alle opere di sistemazione esterna non avendo il Comune fornito le quote della fognatura.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena saranno fissate le quote suddette.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os
servare in merito alla sospensione che decorre da
oggi rimanendo ancora disponibili giorni cinque.-

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

CONSORZIO RAVENNA COOP. P.L.
UFFICIO LAVORI MERIDIONE

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

