

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in OSTUNI - Legge 30/ 12/ 1970
N° 1676 -

IMPRESA : Nicola PUTIGNANO - Noci (Bari) -

Importo a base d'asta L. 138.100.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 6,20 % L. 129.537.800.=

Importo netto perizia suppletiva e

di variante L. 9.910.000.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 2

L'anno millenovecentosettanta il giorno quattor-
dici del mese di dicembre nel Cantiere dei lavori
suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diret-
tore dei Lavori;

VISTO il contratto n° 5226 del 30/12/1968 registrato
a Brindisi il 8/1/1969 al n° 63 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 15/1/1969 che
fissa per il giorno 9 gennaio 1970 il termine
per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione del 20/1/1969;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori del 29/4/1969;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 2 del
29/ 5/ 1970;

VISTO il voto n° 775 del 6/10/1970 del Provveditorato
Regionale alle OO.PP. di Bari;

VISTO la Provveditoriale n° 26422 del 10/11/1970 che
approva la perizia suppletiva e di variante;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che
avevano determinato la sospensione.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto
to che i lavori si possono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare
in merito alla ripresa dei lavori che si intende avvenuta
in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 21
(ventuno) e pertanto la ultima definitiva
zione/dei lavori dovrà avvenire il giorno tre del mese
di gennaio millenovecentosettantuno.=

Dal che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

(Nicola PUTIGNANO)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com/te U.G.VALLARINO)