

COOPERATIVA EDILIZIA "SERENITA",

B R I N D I S I

LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN LOTTO DI CASE PER CONTO
DEI SOCI DELLA COOPERATIVA EDILIZIA "SERENITA" IN
BRINDISI -ZONA S. ELIA.

(Legge 14/2/863 n° 60)

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

IMPRESA: MARZO FRANCO nato a Lecce 14/6/31.

CONTRATTO in data 17/7/71 reg. a Brindisi il 23/7/71
n°6787.

VERBALE DI PROVA PRELIMINARE DI

TENUTA A FREDDO DELL'IMPIANTO:

L'anno millenovecentosettantadue il giorno otto del
mese di giugno in Brindisi e presso l'edificio So-
ciale della Cooperativa Edilizia "SERENITA" alla
zona S. Elia in Brindisi, ove sono stati eseguiti
i lavori in argomento previa convocazione verbale
sono convenuti il sottoscritto Ingegnere direttore
dei lavori Giuseppe Marasco, il titolare dell'im-
presa assuntrice dei lavori di cui sopra sig. Marzo
Franco, per procedere alla prova preliminare di
tenuta a freddo dell'impianto. Accertato che l'im-
pianto è pieno d'acqua come è risultato dall'idro-
metro indicatore di livello posto in testa alla
caldaia, si è proceduto all'innesto della pompa a

pressione in corrispondenza di un attacco inferiore della caldaia stessa dopo aver sigillato con tappi a vite le tubazioni di sfogo ad alimentazione dell'impianto, in corrispondenza del vaso di espansione. Si è cominciato quindi a manovrare la pompa in modo da ottenere gradualmente una pressione di 10 atm.

Una volta raggiunta la predetta pressione si è lasciato sotto carico l'impianto per dodici ore consecutive e si sono controllati tutti gli attacchi e la centrale termica, compresa la caldaia, constatandone la perfetta tenuta delle installazioni effettuate. Dopo di che si è provveduto alla graduale riduzione della pressione portando alla normale idrostatica di esercizio. Del che si è redatto il presente verbale previa lettura viene confermato e sottoscritto.

L'IMPRESA
(Marzo Franeo)

IL DIRETTORE LAVORI
(Dott. Ing. Giuseppe Marasco)

V° IL PRESIDENTE