

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione dell'8° Lotte di Case Popolari in Brindisi - Quartiere C.E.P. -

Legge 2.7.1949, n°408 - Esercizio 1956/57 e 1957/58

Impresa: Conserzio Ravennate delle Cooperative di

Produzione e Lavoro - RAVENNA -

Importo contrattuale.....L. 122.535.320.=

=====

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SULLE RAMPE

DI SCALE

L'anno millenovecentosessantadue il giorno trentuno del mese di Gennaio in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, con l'assistenza del Geom. Vito Savino e alla presenza dell'Ing. Erminio ELIA in rappresentanza del Genio Civile e del Geom. Marcello Zanetti in rappresentanza dell'Impresa, ha proceduto alla prova di carico delle rampe di scala costruite dalla predetta Impresa.

La prova è stata eseguita sulla 1ª rampa di passaggio al 1° piano della palazzina n.1 Scala C.

Le caratteristiche della rampa caricata sono le seguenti:

lunghezza ml.3,35; larghezza ml.1,10 armatura a so-
letta appoggiata, cemento tipo 680.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto
un sovraccarico accidentale di kg.400/mq. si è pro-
ceduto a caricare ~~la rampa~~ con n.44 sacchetti di
cemento, l'intera rampa per la larghezza della stes-
sa, pari a ml.1,10, per un peso complessivo quindi
di kg.2200.=

Carico prescritto: $3,35 \times 1,10 \times 400 = \text{kg. } 1472$

Carico di prova : $3,35 \times 1,10 \times 600 = \text{kg. } 2208$

Le prove con il flessimetro hanno dato i seguenti
risultati:

Lettura a rampa scarica: Ore 10,45 del 31.1.1962 = 0,00

" " " carica: " 11,00 " " = 0,15

" " " " : " 16,20 " " = 0,20

Lettura dopo lo scarico: " 16,30 " " = 0,05

" " " " : " 16,45 " " = 0,00

Freccia totale: 0,20

Freccia elastica: 0,20

Freccia permanente: 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che vie-
ne sottoscritto dagli intervenuti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

per il GENIO CIVILE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. L. L.', written in a cursive style.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione dell'8° Lotto di Case Popola
ri in Brindisi - Quartiere C.E.P. -

Legge 2.7.1949, n°408-Esercizio 1956/57 e 1957/58 -

Impresa: CONSORZIO RAVENNALE DELLE COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA -

Importo contrattuale.....L.122.535.320.=

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SULLE RAMPE

DI SCALA

L'anno millenovecentosessantadue il giorno due
del mese di Febbraio in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, con l'assistenza del Geom.Vito Savino
e alla presenza dell'Ing.Erminio ELIA in rappresen
tanza del Genio Civile e del Geom.Marcello Zanotti
in rappresentanza dell'Impresa, ha proceduto alla
prova di carico delle rampe di scala costruite dal
la predetta Impresa.

La prova è stata eseguita sulla 1ª rampa di passag
gio al 1° piano della palazzina n.3 Scala A.

Le caratteristiche della rampa caricata sono le
seguenti:

lunghezza ml.3,35; larghezza ml.1,10 armatura a so-
letta appoggiata, cemento tipo 680.

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appal-
to un sovraccarico accidentale di kg.400/mq. si è
proceduto a caricare, con n.44 sacchetti di cemento,
l'intera rampa per la larghezza della stessa, pari a
ml.1,10, per un peso complessivo quindi di kg.2200.=

Carico prescritto: $3,35 \times 1,10 \times 400 = \text{kg.} 1470$

Le prove con il flessimetro hanno dato i seguenti
risultati:

Lettura a rampa scarica: Ore 8,55 del 2.2.62 = 0,00

" " " carica: " 9,10 " " = 0,15

" " " " : " 16,30 " " = 0,18

Lettura dopo lo scarico: " 16,40 " " = 0,03

" " " " : " 17,20 " " = 0,00

Freccia totale: 0,18

Freccia elastica: 0,18

Freccia permanente: 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che vie-
ne sottoscritto dagli intervenuti.

L'IMPRESA

CONSORZIO RAVENNA COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO
UFFICIO DI BARI

LA DIREZIONE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

per il GENIO CIVILE

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione dell'8° Lotte di Case Popolari in Brindisi - Quartiere C.E.P. -

Legge 2.7.1949, n°408-Esercizio 1956/57 e 1957/58 -

Impresa: Conserzio Ravennate delle Cooperative di

Produzione e Lavoro - RAVENNA -

Importo contrattuale.....L.122.535.320.=

=====

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SULLE RAMPE

DI SCALA

L'anno millenovecentesessantadue il giorno ventinet se del mese di Gennaio in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, con l'assistenza del Geom. Vito Savino e alla presenza dell'Ing.Erminio ELIA in rappresentanza del Genio Civile e del Geom.Marcello Zanetti in rappresentanza dell'Impresa, ha proceduto alla prova di carico delle rampe di scala costruite dalla predetta Impresa.

La prova è stata eseguita sulla 1^a rampa di passaggio al 1° piano della palazzina n.2 Scala B.=

Le caratteristiche della rampa caricata sono le seguenti:

lunghezza ml.3,35; larghezza ml.1,10 armatura a so-
letta appoggiata, cemento tipo 680.

Essendo prescritte dal Capitolo Speciale di Appal-
te un sovraccarico accidentale di kg.400/mq. si è
preceduto a caricare, con n.44 sacchetti di cemento,
l'intera rampa per la larghezza della stessa, pari a
ml.1,10, per un peso complessive di kg.2200.=

Carico prescritto: $3,35 \times 1,10 \times 400 = \text{kg.1472}$

Carico di prova : $3,35 \times 1,10 \times 600 = " 2208$

Le prove con il flessimetro hanno dato i seguenti
risultati:

Lettura a rampa scarica: Ore 10,00 del 27.1.62 = 0,00

" " " carica: " 10,10 " " = 0,13

" " " " : " 15,30 " " = 0,15

Lettura dopo lo scarico: " 15,40 " " = 0,02

" " " " : " 16,10 " " = 0,00

Freccia totale: 0,15

Freccia elastica: 0,15

Freccia permanente: 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene
sottoscritto dagli intervenuti.

L'IMPRESA

CONSORZIO RAVENNA COOPERATIVA
DI PRODUZIONE E LAVORO
UFFICIO DIREZIONE

LA DIREZIONE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

per il GENIO CIVILE