

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di cost. usione case per lavoratori in S. Pietro Vernotico

cantiere 6173 - pratica 13036

Impresa Ing. Luigi Maggi


3° STATO^(a) d' avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 6 luglio 1953

CONTRATTO in data 25/1/1953 n. 742 approvato reg. a Brindisi il 7/2/1953
al n. 2011 mod. II vol. 108

data N

Importo del progetto	L.	<u>18.180.000</u>	Data della consegna	<u>18/2/53</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>0,05</u> per cento	»	<u>18.170.910</u>	Data dell' incominciamento dei lavori	<u>20/2/53</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>20/2/54</u>
del quale impegnato {	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »			
	» lavori ad economia »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» sorveglianza e direz. »			
TOTALE somma impegnata L.			Giorni impiegati in più	
			» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	38c	Scavo di terra mc.	164,64	780,=	128.419,20	
2	46c	Calcestruzzo a 200 "	170,21	5900,=	1.004.238,=	
		sommario lavori a misura				1.132.658,20
		B) LAVORI A FORFAIT				
3	11	Cap. Spec. Rustico 0,90x48x16.360.000 100				7.067.520,=
		sommario lavori a misura e forfait				8.200.178,20
		a dedurre il ribasso del 0,050/0				4.200,89
		restano nette lire				8.196.077,31
		IL PRESIDENTE PRESIDENTE Gon. Obaldo Vallarini				
						
		IL DIRETTORE DEI LAVORI 				

N. d'ordine	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
						1.132.658 - 60
3	11	Cap. Rurico b) Lavori a forfait $0,98 \times \frac{48}{100} \times 16.360.000 =$		76.95.744		
4	11	Cap. Traversi e utnaci $0,30 \times \frac{8}{100} \times 16.360.000$		392.640 - 9		
5	11	Cap. Inferi $0,30 \times \frac{18}{100} \times 16.360.000$		588.960		
6	11	Cap. Ingressi - usci - d. el. $0,30 \times \frac{9}{100} \times 16.360.000$		441.720		
		per lavori a forfait				9.119.064
		totale lavori a mano ed a forfait				10.251.722 - 60
		a cui si aggiunge il 0.05%				5.125 - 80
		restano nette				10.246.596 - 74