

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comitato di Attuazione Piano ABILAG

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provin-  
cia di Brindisi.

Legge 30-12-60, n° 1676 - Piano di Attuazione Costru-  
zione Abitazioni Lav. Agr. Dip.

Costruzione di una abitazione nel Comune di Cellino

San Marco alla contrada "Pecorari"

Ditta GIANGRECO Cosimo - Lavori in proprio

RELAZIONE SULLE PREVISIONI E SUL COSTO GENERALE  
DELL'OPERA DI CUI ALL'ART. 9 DELLA CITATA LEGGE .

Previsioni di progetto autorizzate con decreto  
n° 2058 del 15-2-68

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| 1)-Per acquisto suolo e spese relat. | L. 742.980   |
| 2)-Per Lav. a consuntivo             | " 3.167.000  |
| 3)-Per prog. e D.L.                  | " 129.847    |
| 4)-Per Ass. e Gest. Lav. all' IACP   | " 60.173     |
| Totale somma Autorizzata             | L. 4.100.000 |

COSTO GENERALE DELL'OPERA

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| 1)-Per acquisto suolo e spese relative |              |
| da atto per Notar Corciulo             | L. 738.400   |
| 2)-Per Lav. come da Stato Finale       | " 3.079.350  |
| 3)-Per prog. e D.L. 4, 100/0           | " 126.253    |
| 4)-Per Ass. e Gest. Lav. I, 900/0      | " 58.508     |
| Totale somma utilizzata                | L. 4.002.511 |

ECONOMIA RISPETTO ALLA SOMMA AUTORIZZATA

Somma autorizzata L. 4.100.000

Somma utilizzata L. 4.002.511

Somma Residua L. 97.489

RISULTATI OTTENUTI

La costruzione è stata realizzata bene, con ottimi  
magisteri e con l'impiego di buoni materiali, otte-  
nendo un'abitazione funzionale, disimpegnata e rispon-  
dente alle necessità della ditta interessata.

Brindisi li 15 OTT. 1970

Il Direttore Tecnico IACB

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:



Il Presidente

Uff. Com. te U.G. VALLARINO.)