

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di abitazioni per lavoratori
agricoli dipendenti in VILLA CASTELLI -

Legge 30.12.1960 n°1676 - Esercizio 1966 -

IMPRESA: Soc.Coop.COREFA - FASANO

Importo a base d'asta.....L. 51.980.000.=

Importo netto del ribasso 0,93%...." 51.496.586.=

&&&&&&&

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette il giorno
cinque del mese di Giugno,=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori;

VISTO il contratto n°4757.del 4.7.1966 registrato
a Brindisi il 6.7.1966 al n°1218 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 1° Agosto 1966
che fissava per il giorno 26 Luglio 1967 il
termine per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che non sono ancora iniziati i lavori
di canalizzazione idrica principale, da parte dello
E.A.A.P. per alimentare il complesso, non è possi-
bile completare le restanti opere di sistemazione
esterna.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che saranno ripresi non appena la canalizzazione di cui sopra sarà completata.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni cinquanta due.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.^A

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Soc. Coop. COREFA)
Coop. Edil. "CO.RE.FA." - FASANO

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Il Presidente

P. Corbelli

Vista:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

