

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione case popolari in Tutturano.

Legge 2/7/1949, n. 408 - Esercizio 1950/51

Impresa: Schiavone Luca fu Samuele

Importo contrattuale all netto £.7.077.990

Contratto in data 16/6/1956 n. 1114 reg. a Brindisi il

27/6/1956 al n. 1843 mod. I vol. 108

= = =

ORDINE DI SERVIZIO

L'anno millenovecentocinquantasette il giorno
quattordici del mese di maggio.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, Direttore dei
lavori.

VISTO il contratto in data 16/6/1956 n. 1114;

VISTO il verbale di consegna in data 30/7/1956;

VISTO il verbale di proroga in data 29/3/1957 che
fissava l'ultimazione dei lavori per il giorno
13/5/1957;

VISTO l'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto
che fissa la penale di £.2.000 per ogni giorno
di ritardo;

VISTO che detti lavori non risultano a tutt'oggi
ultimati;

D I C H I A R A

l'Impresa Schiavone Luca fu Samuele in mora a far
data dal giorno 14 maggio 1957.

Il presente ordine di servizio, in doppio originale,
sarà firmato dall'Impresa in segno di riscontro.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

per riscontro

L'IMPRESA

(Luca Schiavone)

Luca Schiavone