

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~CONFIDENTIALE~~

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in CAROVIGNO - Strada Comunale
Specchia - Legge 30/12/1960 n.1676 > Esercizio 1965 -
IMPRESA: Pietro PUTIGNANO - NOCI - (Bari)

Importo a base d'asta L.117.988.076.=
" netto del ribasso del 4,48% " 112.702.210.=
" " aggiuntivo " 19.313.035.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 2

L'anno millenovecentosessantasette il giorno venti-
quattro del mese di aprile nel cantiere dei lavori sud-
detti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all' Impresa Pietro PUTIGNANO;

VISTO il contratto n.4643 del 29/9/1965 registrato a
Brindisi il 6/10/1965 al n.1897 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 9/10/1965 che fis-
sava per il giorno 3/10/1966 il termine per la
ultimazione dei lavori;

VISTO l'atto aggiuntivo n.4768 del 9 Luglio 1966 re-
gistrato a Brindisi il 12 Luglio 1966 al n.1276
Mod.I;

VISTO l' Ordine di Servizio n°1 in data 13 Luglio 1966
che proroga di giorni 45 il termine utile della
ultimazione dei lavori al 17/11/1966;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data
11/11/1966;

VISTO il verbale di ripresa in data 7/2/1967 che fissa
il termine utile per la ultimazione per il giorno
13/2/1967;.....


VISTO il verbale di sospensione n.2 in data 10/2/1967
CONSIDERATO che risulta definita la posizione del tron-
co principale idrico non rimangono da eseguire che sin-
goli allacciamenti alle palazzine.=

L' Impresa dichiara di non avere nulla da osservare
in merito alla ripresa dei lavori, che si intende av-
venuta in data odierna e poichè rimanevano disponibili
giorni quattro, il termine utile per la ultimazione
dei lavori viene a scadere il giorno 27 Aprile 1967.=

Del che si è redatto il presente verbale che previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=


L'IMPRESA

(Pietro PUTIGNANO)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)



VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

