

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case popolari in Brindisi

al rione Perrino - Comparto "M" - Lotti 1 e 2 -

Settore B - P.I. n.001/70/1 -:

Legge 5.8.1978, n.457 - Art.41 -

Impresa: DE.GE.CO. - s.r.l. - BARI -

Importo netto dei lavori:..... £. 748.376.744-

Contratto n.5957 di rep. reg. a Brindisi l'11. Lu-

glio 1980 al ,.2911 Mod.I°.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 2

L'anno millenovecentottanta, il giorno 29 del mese

di Dicembre in Brindisi il sottoscritto Dott.Ing.

Antonio LONGO - Direttore dei Lavori in oggetto, al

la presenza del Rag. Gerardo DE GENNARO in rappresen

tanza della Impresa DE.GE.CO. s.r.l. da Bari;

- VISTO il verbale di consegna in data 11.3.1980 che
fissava l'ultimazione al 23.7.1981;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 1 in
data 14.3.1980;

- VISTO il verbale di ripresa dei lavori N.1 in da-
ta 18.6.1980;

- A causa del perdurare delle cattive condizioni me-
tereologiche (piogge, vento, freddo, neve) che osta-
colano in modo inusuale l'andamento dei lavori;

- Ordina la sospensione dei lavori dalla data odier-
na fino a che non saranno rimosse le motivazioni di
tale sospensione.

L'IMPresa dichiara di non aver nulla da osservare
in merito alla sospensione dei lavori che si intende
avvenuta in data odierna, rimanendo ancora a disposi-
sione giorni 303 (trecentotre).

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(DE. GE. CO s.r.l.)

(Dr. Ing. Antonio LONGO)

