

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in CEGLIE MES

SAPICO alla Via Fedele Grande - Fabbricati

N.3 e 11 - Alloggi n.41 - vani contabili 196,7

- Legge 5/8/1978, n.457 - Art.41 - Biennio

1978/79 - P.I. n.003/76/1.

IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l. da Bari -

IMPORTO: lavori a base d'asta..... £.853.100.000-

IMPORTO: depurato del ribasso d'asta

del 6,50% + 0,20% per fide-

jussione..... £.795.942.300-

CONTRATTO n.5944 del 2/5/1980 registrato a Brindisi

il 7/5/1980 al Mod.2038 Mod.I.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 2

L'anno millenovecentottanta, il giorno 29 del mese di Dicembre in Ceglie Messapico, il sottoscritto Mott.

Ing. Antonio LONGO, Direttore dei lavori in oggetto, alla presenza dell'avv. Giovanni DE GENNARO in rappresentanza dell'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari;

- VISTO il verbale di consegna ~~da~~ in data 11/3/1980 che fissava l'ultimazione per il 6/9/1981;
- VISTO il verbale di sospensione dei lavori N° 1

del 14.3.1980;

- VISTO il verbale di ripresa dei lavori N° 1 del
2.5.1980;

- CONSIDERATO che il perdurare delle cattive condi-
zioni meteorologiche (piogge, vento, freddo, neve) o
ostacolano in modo inusuale l'andamento dei lavori.


ORDINE la sospensione dei lavori dalla data odierna
fino a che le condizioni meteorologiche stesse ne
consentiranno la ripresa.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare
in merito alla sospensione dei lavori che si intende
avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponi-
bili giorni 301 (trecentouno).

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.

L'IMPRESA

(EDI.CO.M.)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

