

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in BRIN
DISI - Quartiere S.Elia - P.I. N° 194 - Lotto "A" -
Cantiere 1267/BR - Legge 14/2/ 1963 N° 60 -

IMPRESA : CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO = RAVENNA =

CONTRATTO N° 5151 DEL 19/2/1968 registrato a Brindi-
si il 21/2/1968 al n° 246 Mod. I

IMPORTO del progetto a base d'asta ... £. 187.714.739
IMPORTO lavori al netto del 5,78% ... £. 176.846.927
IMPORTO perizia suppletiva e di varian
te £. 3.085.000

~~~~~

VERBALE DI PROVA PRELIMINARE DI CIRCOLAZIONE

TENUTA E DILATAZIONE

L'anno millenovecentosessantanove il giorno do-  
dici del mese di novembre in BRINDISI.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori con l'assi-  
stenza del Geom. Beniamino OLIVIERI in rappresentanza  
dell'I.A.C.P. di Brindisi, sono convenuti sul luogo  
dei lavori di che trattasi, ove hanno rinvenuto il Geom.  
Sergio PEPOLI in rappresentanza dell'Impresa.=

Con la scorta del contratto e del Capitolato Spe

ciale, e alla continua presenza dell'intervenuto, ha  
portato la temperatura dell'acqua in partenza della  
caldaia a  $80^{\circ}$  c., mantenendola a tale temperatura per  
il tempo necessario per l'accurata ispezione di tut-  
to l'impianto. =

Raggiunto nella rete lo stato di regime col det-  
to valore di  $80^{\circ}$  c. hanno constatato che l'acqua cal-  
da arriva in tutti i corpi scaldanti, che le dilatazio-  
ni non hanno dato luogo a fughe e deformazioni perma-  
nenti e che il vaso di espansione contiene a suffi-  
cienza tutte le variazioni di volume dell'acqua dello  
impianto. =


Pertanto il risultato della prova è da ritener-  
si positivo. =

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



IL RAPPRESENTANTE DELL'I.A.C.P.

(Geom. Beniamino OLIVIERI)

