

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI: Completamento Case per Lavoratori al Quartiere S. Elia in Brindisi - Lotto B alloggi n° 62 vani convenzionali n° 378 - Legge 14.2.1963 n° 60 e successive modificazioni ed integrazioni.

IMPRESA: Immobiliare Scipione Capace - Napoli.

CONTRATTO: in data 15.2.1977 n° 5731 di repertorio registrato a Brindisi il 2.3.1977 al n° 868 del 1

IMPORTO: al netto del ribasso del 4,65% L. 790.523.460

VERBALE DI RIPRESA VERBALE DEI LAVORI

Il anno milionovecentosettantasette al giorno ventitre del mese di maggio in Brindisi:

PRESENTE:

- che con verbale di consegna sotto riserva di legge

in data 10.1.1977 venivano consegnati i lavori;

- che con verbale di sospensione in data 19.1.1977 venivano sospesi i lavori per l'irpraticabilit  del

cantiere dovuto all'attrezzatura e dei materiali dell'Impresa Pampo;

Y Impresa Pampo;

- che i lavori medesimi non potevano essere ripresi

per la mancanza della concessione edilizia da parte

dell'Amministrazione Comunale di Brindisi;

ACCEPATO che solo in data odierna   stata rilasciata

ta la concessione edilizia per cui sono venuti a cessare tutte le ragioni che hanno dato luogo alla sospensione.

Il sottoscritto Dott. Ing. Pier Francesco Pinto direttore dei lavori

O R D I N A

ALL' Impresa Immobiliare Scipione Capese assumtrice dei lavori a riprendere in data odierna 23.5.1971 i lavori stessi.

L' Impresa dichiara che nulla ha da osservare in merito alla ripresa dei lavori.

Per quanto sopra esposto è stato redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.

Imm. SCIPIONE CAPECE
CANTIERE IACP

Il direttore dei lavori

Visto IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

Visto: IL PRESIDENTE

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI B R I N D I S I

~~~~~

LAVORI: Completamento Case per Lavoratori al Quartiere S. Elia in Brindisi - Lotto B - alloggi n°62 vani convenzionali n°378 - Legge 14/2/63 n°60 e successive modificazioni ed integrazioni.

IMPRESA : Immobiliare Scipione Capece - Napoli.

CONTRATTO: in data 15/2/1977 n°5731 di repertorio registrato a Brindisi il 2/3/1977 al n°868 mod.3

IMPORTO: al netto del ribasso del 4,66% L.790.523.460

~~~~~

VERBALE DI RIPRESA N°2.

L'anno millenovecentosettantotto il giorno dieci del mese di marzo in Brindisi PRMESSO: che con verbale in data 18/1/1977 venivano consegnati i lavori sotto riserva di legge; =====

- che con verbale di sospensione n°1 in data 19/1/1977 venivano sospesi i lavori per l'impraticabilità del cantiere dovuta all'ingombro dell'attrezzatura dell'impresa Pampo; =====

- che con verbale di ripresa n°1 in data 23/5/77 furono ripresi i lavori;=====

- che con verbale di sospensione n°2 furono sospesi i lavori a causa delle avverse condizioni atmosferiche

che .

ACCERTATO: che sono cessate le ragioni che determinarono la sospensione n°2 - il sottoscritto Ingegnere Direttore dei lavori alla presenza del legale rappresentante dell'Impresa Sig. Sebastiano Marulli d'Ascoli dispone di riprendere da oggi i lavori stesi sigrimanendo ancora giorni 129 consecutivi per cui l'ultimazione dei lavori viene cessare col giorno 16/7/1978.

Per quanto sopra esposto viene redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.

L'Impresa

Ing. PIERFRANCESCO PINTO
Ing. PIERFRANCESCO PINTO
Ing. PIERFRANCESCO PINTO
Ing. PIERFRANCESCO PINTO

Il Direttore dei Lavori

(Dr. Ing. Pier Francesco Pinto)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori: completamento case per lavoratori al Quartiere S. Elia in Brindisi Lotto B alloggi n.62 vani convenzionali n.378 Legge 14/2/63 n.60 e successive integrazioni e modifiche.

Impresa: Immobiliare Scipione Capece Napoli

Contratto in data 15/2/1977 n.5731 di repertorio registrato a Brindisi il 2/3/77 al n.868 mod.3

Importo al netto del ribasso del 4,66% L.790.523.460.

~~~~~

VERBALE DI RIPRESA N.3

L'anno millenovecentosettantotto il giorno sedici del mese di dicembre in Brindisi Premesso che con verbale di data 18/1/1977 venivano consegnati i lavori sotto riserva di legge;

- che con verbale di sospensione n.1 in data 19/1/1977 venivano sospesi i lavori per l'impraticabilità del cantiere dovuta all'ingombro dell'attrezzatura della Impresa Pampo;

- che con verbale di ripresa n.1 in data 23/5/77 furono ripresi i lavori;

- che con verbale di sospensione n.2 furono sospesi i lavori a causa delle avverse condizioni atmosferiche

- che con verbale di ripresa n.2 in data 10/3/78

vennero ripresi i lavori;

-che con verbale di sospensione n.3 in data 6/11/78

venivano sospesi i lavori per il rinvenimento di un cavo d  
cavo di alta tensione nel sito di posa della condotta fognant  
fognante.

Accertato che sono cessate le ragioni che determinaro\_

no la sospensione n.3 Il sottoscritto Ingegnere

Direttore dei Lavori alla presenza del legale rappre\_

sentante dell'Impresa Sig. Sebastiano Marulli d'Ascoli

dispone di riprendere da oggi i lavori stessi rimanen\_

do giorni 11 consecutivi per cui l'ultimazione dei

lavori viene a cessare col giorno 22/12/78.

Per quanto sopra esposto viene redatto il presente

verbale che previa lettura e conferma viene sottoscrit\_

to dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Pierfrancesco PINTO)

