

6

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 20° Lotte Case Popolari
in Ostuni - Legge 24.7.1959 n.622 - Eserc.1959/1960=

Impresa: SCHIAVONE Lorenzo - FASANO -

Importo contrattuale L.16.640.750.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno ventat-
to del mese di Giugno nel Cantiere dei lavori suddet-
ti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei lavori;

VISTO il contratto n°3333 del 19.9.1960 registrato

a Brindisi il 28.9.1960 al n.607-Med.I Vol.116;

VISTO il verbale di consegna in data 29.9.1960;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione una peri-
zia suppletiva per lavori di completamente sistema-
zione esterne e di miglioramento fabbricato regimi
necessari durante la esecuzione dei lavori principa-
li.=

Il sottoscritto ha dichiarato sepsi i lavori ne-
desimi che verranno ripresi non appena sarà approva-
ta l'accennata perizia suppletiva.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da og

servare in merito alla sospensione che decorre da
gi, rimanendo ancora utili giorni trentuno.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma viene sottoscritto dalle par-
ti.

L'IMPRESA

(SCHIAVONE Lorenzo)

Schiavone Lorenzo

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Giovanni Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Cont. Ubaldo G. VALLARINO)

Ubaldo G. Vallarino

