

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alle palazzine di case popolari in OSTUNI -
alla Via Monsignor Mindelli civ.5, 7, 9, 11,
13 e 15 (lotti 1°, 2° e 4°) e Cant.15562 ex-
GESCAL Largo Risorgimento civ.40,41,42,43,
44 e 45.=

IMPRESA: MANGHISI geom. Luigi - Monopoli (BA) -

CONTRATTO n;5846 del 24.6.1978 reg. A Brindisi il
6.7.1978 al n.2497 Mod.I° -

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.2

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno 6 (sei)
del mese di Giugno in OSTUNI.

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
MANGHISI Luigi, titolare dell'Impresa esecutrice
dei lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto,
con le riserve di cui all'art.337 della Legge 20/3/
1865, n.2248, in data 13/3/1978;

- VISTO il verbale di sospensione n.1 in data 22/3/

1978;

- VISTO il verbale di ripresa n.1 del 26.6.1978;

- VISTO l'ordine di servizio n.1 in data 27/12/78

che disponendo la esecuzione dei lavori di completa-
mento di cui alla perizia del 2/10/1978 proroga il
termine di ultimazione dei lavori al 14/3/1979;

- VISTO il verbale di sospensione n.2 del 4/12/79;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni
che determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i
lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare
in relazione alla ripresa dei lavori. Poichè per
la ultimazione dei lavori restano disponibili 70
gg. naturali e consecutivi, la nuova scadenza vie-
ne fissata per il giorno 14/8/1979.

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(MANGHISI Luigi)

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

Luigi Manghisi

Antonio Longo