

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DD BRINDISI

= = = = =

25448-Cat.I - Lavori di sistemazione esterna e attrez-
zatura area alle Case per Lavoratori in FRANCAVILLA
FONTANA - Largo Peschiera - Cantieri 16977 - 16978
12191.=

IMPRESA: Cooperativa "LABOR" Monopoli.=

Importo a base d'asta £. 52.980.448.=

" netto del ribasso dell'1,67% 52.095.674.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno
venti del mese di Agosto nel cantiere dei lavori
suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori;

VISTO il contratto n.4331 del 10/1/1964 registrato
a Brindisi il 15/1/1964 al n.1340 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 29/2/1964 che
fissava per il giorno 26/8/1964 il termine per
l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che in data odierna è stato concordato
un verbale di nuovi prezzi che dovrà essere trasmes-

so alla Gestione Case per Lavoratori per la relativa
approvazione onde divenire operante;

ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi
appena in possesso dell'approvazione del succitato
verbale dei nuovi prezzi.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-
servare in merito alla sospensione che decorre da
oggi rimanendo ancora disponibili giorni sette.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

V. F. M. M. L. S. S. S. S.

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V I S T O :

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

