

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
li Dipendenti in MESAGNE - Legge 30.12.1960 n°1676-
Esercizio 1961/62-1962/63-1963/64 -

IMPRESA: Ing. Luigi MAGGI da Mesagne nato l'8.6.1918
in Francavilla Fontana -

Importo a base d'asta.....L. 117.750.000.=

Importo netto del ribasso dell'1,95%" 115.453.875.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno venti
due del mese di Febbraio nel Cantiere dei Lavori sud
detti,=

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori:

VISTO il contratto n°4212 del 10.5.1963 registrato
a Brindisi il 25.5.1963 al n°1611 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 3.6.1963 che
fissava per il giorno 2.6.1964 il termine per
l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di proroga dell'1.6.1964 che fissa
il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori
per il 17.7.1964;

VISTO il verbale di sospensione in data 11.7.1964;
CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che
avevano determinato la sospensione dei lavori;
ha convenuto che i lavori si possono riprendere.=-

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da
conservare in merito alla ripresa dei lavori che in
tende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora di
sponibili giorni sette e quindi l'ultimazione defi
nitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno 28 feb -
braio 1965.=-

Del che si è redatto il presente verbale che, pre
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle par
ti.=-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Luigi MAGGI)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Viste:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

