

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
li Dipendenti in Ceglie Messapico -

Legge 30.12.1960, n°1676 - Esercizio 1965 -

IMPRESA: Rosso SASSO di Ostuni (Br)

Importo a base d'asta.....L. 47.750.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 2,35%?.....L. 46.627.875.=

=====

CONTRATTO n°4679 del 30.10.1965 registrato a Brin-
disi il 17.11.1965 al n°2166 - Mod.I

ORDINE DI SERVIZIO N°1

L'anno millenovecentosessantasei il giorno ventotto
del mese di Febbraio.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori;

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna in data 30.11.1965;

VISTO l'Art.28 del R.D. 25.5.1895 n°350;

CONSIDERATO che Codesta Impresa è in ritardo nella
esecuzione dei lavori, per cui potrebbe essere com
promesso il compimento nel termine fissato dal con

tratto

O R D I N A

All'Impresa di dare il dovuto impulso alle opere
in modo da riprendere il ritmo necessario per il
rispetto dei tempi precisati, eseguendo entro quin-
dici giorni completamento degli scavi e riempimento
fondazioni, nonché murature di zoccolo.=
Il presente ordine di servizio, in doppio originale,
sarà firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

DL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

per ricevuta:

L'IMPRESA

(ROCCO SASSO)

Rocco Sasso