

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----
Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Brin
disi - Quartiere S.Elia Cant.1266 -Lotto B -P.I.n.194

Contratto: n.5163 del 27/3/1968 registrato a Brindi-
si il 4/4/1968 al n.683 Mod.I.=

Atto Aggiuntivo del 9/5/1969 n.5240 registrato a
Brindisi il 20/5/1969 al n.939, Mod.I.=

Impresa: Corrado Pier Marcello - Oria -

Importo dei lavori al netto L. 493.074.363.=

Importo netto perizia suppletiva .. " 14.000.000.=

VERBALE DI PROVA PREMILIMNARE DI CIRCOLAZIONE TENUTA
E DILATAZIONE.=

ooooooo

L'anno millenovecentosettanta il giorno dodici del
mese di Novembre in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei
Lavori, con l'assistenza del Geom.Beniamino OLIVIERI,
previo avviso all'Impresa previtata, sono convenuti
sul luogo dei lavori di che trattasi.=

Con la scorta del contratto e alla continua presenza
dell'intervento, ha portato la temperatura dell'ac-
qua in partenza della caldaia a 80°C, mantenendola a

tale temperatura per il tempo necessario per l'accurata ispezione dell'impianto. Raggiunto nella rete lo stato di regime col detto calore di 80°, hanno constatato che l'acqua calda arriva a tutti i corpi scaldanti, che le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe e deformazioni permanenti e che il vaso di espansione garantisce a sufficienza tutte le variazioni di volume dell'acqua dell'impianto. Pertanto il risultato della prova è da ritenersi positivo. =

L'IMPRESA

(Corrado Pier Marcello)

Corrado Pier Marcello

LA DIREZIONE DEI LAVORI

Dott. Ing. Giovanni ROMA

Geom. Olivieri Beniamino

Olivieri Beniamino