

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

LAVORI post-collaudò di ripristino e miglioramento
alla palazzina INA-CASA in TORCHIAROLO-Ex Cant.7870/L.=
IMPRESA : CIRIGNOLA Cosimo - Torchiarolo.=
Importo a base d'asta.....L.I.63I.768.=
" netto del ribasso dello 0,50%/o..." I.623.610.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno due
del mese di Luglio nel cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei lavori, unitamente all' Impresa CIRIGNOLA Cosimo

VISTO il contratto n°4587 del 27/4/1965 registrato
a Brindisi il 10/5/1965 al n°917 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 15/5/1965 che
fissava per il giorno 15/7/1965 il termine
per l' ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che a tuttoggi non e' stato ancora prov=
veduto, da parte dell' ENEL, a spostare o, comunque, a
proteggere i fili elettrici che passano lungo due
facciate del fabbricato per cui non si ritiene pru=
dente dare inizio ai lavori di rifacimento degli in=

tonaci esterni fatiscanti;

CONSIDERATO, inoltre, che e' opportuno che le facciate
stesse, pregne d'umidita', asciughino perfettamente
mediante una piu' prolungata esposizione all'aria
dopo la loro stonacatura;

ha sospese i lavori medesimi che verranno ripresi
appena saranno cessate le cause di cui sopra.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser=
vare in merito alla sospensione che decorre da oggi
rimanendo ancora disponibili giorni quattordici.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA

(CIRIGNOLA Cosimo)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

