

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

. . . DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====oOo=====

LAVORI di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comu
ne di LATIANO-Alloggi n°38-P.I.n° 009/106/1.

LEGGE n°457/78-Completamento 3°Biennio 82/83.=

IMPRESA: EDIL.SAR.TOM. S.r.l. - FASANO.=

IMPORTO lavori a base d'asta.....£.1.477.500.000=

" al netto del 7,51%.....£.1.366.539.750=

" 1^ perizia al netto....." 96.493.748=

" 2^ " " " " 148.190.189=

SOMMANO.....£.1.611.223.687=

CONTRATTO n°6107 del 27/8/84, reg.to a Brindisi il
27/8/84 al n°4419, Mod.I.=

=====oOo=====

VERBALE DI VERIFICA PRELIMINARE E PROVA IDRAULICA

A FREDDO E A CALDO.=====

L'anno millenovecentottantasei, il giorno cinque
del mese di Febbraio, il sottoscritto Dott. Ing. Anto
nio LONGO, Direttore dei lavori in oggetto, alla pre
senza del Sig. Tommaso SARDELLA, Amministratore Uni
cò della EDIL.SAR.TOM. S.r.l., appaltatrice, apposi
tamente convocato presso i suindicati edifici ed
assistito dal Geom. Giancarlo LAGHEZZA di questo
Istituto Autonomo Case Popolari:

5/2/86

C E R T I F I C A

- 1)-che sulla scorta del contratto e del progetto esecutivo, ha proceduto ad eseguire un accurato controllo quantitativo e qualitativo dei materiali impiegati per l'esecuzione dell'impianto termico, accertando che gli stessi rispondono ai requisiti indicati nel capitolato di contratto;
 - 2)-che ha sottoposto le tubazioni ad una pressione di 6 atmosfere, gradualmente con apposita pompa manuale a leva, procedendo, nel contempo ed alla fine, ad una accurata ispezione a seguito della quale ha constatato che non si sono verificate perdite di acqua nè deformazioni permanenti;
 - 3)-che portando la temperatura dell'acqua in caldaia a 90 gradi centigradi, ha proceduto alla ricognizione di tutto l'impianto constatando che l'acqua stessa arriva in tutti i corpi scaldanti, che le apparecchiature elettriche, di sicurezza e di alimentazione in centrale funzionano regolarmente;
- pertanto si deduce che la prova è da ritenersi positiva e del che si redige il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dagli intervenuti.=====

L'IMPRESA

L'ASSISTENTE TECNICO

EDIL.SAR.TOM. S.r.l. (Geom.Giancarlo LAGHIEZZA)

L'Amministratore Unico

(Sig. Tommaso SARDELLA)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Antonio LONGO).

