

GESTIONE INA=CASA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione case per lavoratori in Brindisi-cantiere 8531.

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio

Contratto n.948 del 25/8/1954 reg.a Brindisi il

4/9/954 al n.256 mod.I vol.104

== = = = =

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquantasei il giorno quattordici del mese di novembre in Brindisi.

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei lavori alla presenza dell'appaltatore, ha proceduto alla prova di carico delle rampe di scala costruiti dalla Ditta appaltatrice.=

La prova è stata eseguita sulla rampa di passaggio al 1° piano della scala centrale della palazzina B.

Le caratteristiche sono le seguenti:

scala con gradini a sbalzo;

luce sbalzo m.1,20; alzata cm.16,5; pedata cm.30

rinforzo inferiore cm.35; altezza media cm.11,75.

Armatura dei gradini 1 Ø 10 + 1 Ø 8

Il carico è stato applicato su tre gradini lunghi
m.1,10 per la larghezza di m.0,90.

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di ap-
palto un sovraccarico accidentale di Kg.400 per mq.
il carico corrispondenza alla striscia caricata ri-
sulta di $0,90 \times 1,10 \times 400 = \text{Kg.}396$.

Tale carico è stato realizzato con n.8 tufi delle
dimensioni di m.0,50x0,26x0,22 del peso medio di
Kg.50 = Kg.400=

I risultati della prova con flessimetro applicato
al centro della striscia sono i seguenti:

- a) lettura a rampa scarica mm.0,00
- b) " " " totalmente carica " 0,00
- c) " dopo lo scarico " 0,00

Freccia totale mm. = =

" elastica mm. + =

" permanente mm. = =

Del che si è redatto il presente verbale che
viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA


IL DIRETTORE DEI LAVORI
