

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari nel Comune di
Brindisi - Rione Perrino - Comp."B" - Alloggi 44 va-
ni convenzionali 255.71 - P.I. 001/86/1 - Legge 5
8/78 n.457 art.41 - 2° Biennio.

IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l. -Bari-

Importo a base d'asta £.1.439.767.000

Importo contrattuale in c.t. £.1.410.000.000

CONTRATTO n.6055 in data 27/12/1982 reg.a Brindisi

il 28/12/1982 al n.5964 Mod.I°.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N°2

L'anno millenovecentottatatre il giorno 24(ventiquat-
tro) del mese di agosto in Brindisi, il sottoscritto
Dott.Ing.Antonio LONGO Direttore dei lavori in og-
getto, alla presenza dell'Avv.Giovanni DEGENNARO in
rappresentanza dell'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari;

-VISTO il verbale di consegna in data 5/5/1982;

-VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1 in
data 6/5/1982;

-VISTO l'ordine di servizio n.1 in data 27/12/1982;

-VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 in data
3/1/1983;

-IN ATTESA che da parte del Comune ed E.A.A.P. ven-

ga provveduto allo spostamento dei tronchi idrici e fognanti, che attraversano la zona interessata dal cantiere, nonché la rimozione dei pali e linee elettriche della pubblica illuminazione che impediscono le lavorazioni;

-ORDINA la sospensione dei lavori dalla data odierna fino a che non saranno rimosse le motivazioni di tale sospensione.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori che ^{si} intendono sospesi in data odierna rimanendo ancora disponibili giorni 96(novantasei).

Del che si è redatto il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalla parti.

L'IMPRESA
(EDI.CO.M. s.r.l.)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

