

(7)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI di costruzione di Case Popolari in Ceglie
MESSAPICO - Prolungamento Via Bari - n.1 fabbricato
Alloggi n.7 - Vani convenz. 46.=

LEGGE 22/10/1971 n.865 - Art.68/a - Canale A -

IMPRESA: SARDELLA TOMMASO - FASANO

IMPORTO a base d'asta £. 74.060.000=

" comprensivo dell'aumento

d'asta del 44,80% e dimi

nuito del ribasso dello

0,20% per fidejussione ban

caria £.107.024.402=

CONTRATTO n.5668 in data 11/9/1975 registrato a Brin

disi il 12/9/1975 al n.3252 - Mod.I°.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 2

L'anno millenovecentosettantasei il giorno sedici
del mese di marzo nel Cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori, unitamente al Signor Tommaso SARDELLA,
titolare dell'Impresa omonima;

- VISTA l'ordinanza 22/75 del 28/4/75 con cui si au
torizzava la consegna dei lavori sotto riserva di

legge;

- VISTO il verbale di consegna in data 21/5/75;
- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1 in data 3/6/1975;
- VISTO il contratto in epigrafe;
- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 in data 22/9/1975 che fissa per il giorno 2/9/1976 il termine per l'ultimazione dei lavori;
- VISTO l'ordine di servizio n.1 in data 24/9/1975 che scioglie le riserve di cui innanzi;
- CONSIDERATO che l'abbondanti piogge cadute nei giorni scorsi ha causato l'impossibilità di accesso al Cantiere, attualmente risultante interrotto al traffico a seguito di lavori di canalizzazione idrica e fognante da parte del Comune di Ceglie Mes sapico.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che saranno ripresi non appena sarà possibile l'accesso e l'approvvigionamento dei materiali in Cantiere.

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 171 (centosettantuno).

Dal che si è redatto il presente verbale che, pre-

via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.

L'IMPRESA

(Tommaso SARDELLA)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

