

COOPERATIVA EDILIZIA "LA CASA"

FASANO

LAVORI DI COSTRUZIONE DI PALAZZINI CON N.12 ALLOGGI
ECONOMICI (Tipo B-C-D) IN PASANO.

LEGGE 14/2/1963 n.60.

STAZIONE APPALTANTE : Soc.Coop. " LA CASA"

IMPRESA: Luigisardella & Figli - PASANO.

CONTRATTO : N.9343 del 2.8.967 reg. A Pasano in da-
ta 21.8.967 Mod.1 Vol.146.n.978.-

CONTRATTO SU-PPLETIVO: in data 25.8.969 reg. a Pa-
sano il 28.8.969 mod.1 n.929.-

Importo del progetto A base d'asta f. 63.682.500=

Importo al netto del ribasso del 3,92% 63.107.746=

Importo netto perizia suppletiva f. 3.359.255=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.2

L'anno millenovecentosessantatré il giorno ventino-
ve del mese di agosto nel Cantiere dei lavori sud-
detti.-

Il sottoscritto Ing.Valentini Giovanni Direttore dei
lavori;

VISTO i contratti summenzionati;

VISTO il verbale di consegna in data 21.8.1967;

VISTO il 1° verbale di sospensione in data 31.8.967

VISTO il 2° secondo verbale di sospensione in data

10.12.1968.

VISTO la perizia suppletiva in data 5/7/1969;

VISTO il provvedimento n. 193 del 19.7.69 del Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale GESCAL che approva la perizia di cui sopra;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei lavori ha convenuto di riprendere i lavori in data odierna rimanendo ancora disponibili giorni tredici come da verbale di sospensione del 10.12.1968.-

L'impresa ha dichiarato di non aver ancora nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori che decorre da oggi fissando l'ultimazione definitiva per il giorno 10. Settembre. 1969.-

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA
Impresa LEVI SARDELLA & FIGLI s.r.l.
L'Asolo Piceno (MC)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing. Giovanni Valentini

G. Valentini

VISTO

IL PRESIDENTE

(Donato Di Carlo)

Donato Di Carlo

Donato Di Carlo