

ISTITUTO AUTONMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

^ ^ ^ ^

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
Dipendenti in Torre S.Susanna.

Legge 30.12.1960 n.1676 - Esercizio 1965 -

Impresa: CORRADO Pier Marcello - Oria

Importo a base d'asta.....£.67.900.000.=

Importo al netto del ribasso

d'asta dello 0,50%....." 67.560.500.=

Contratto: n.4711 del 30.12.65 reg. a Brindisi il
12 gennaio 1966 al n.52 - Mod. I -

VERBALE DI DANNI PER FORZA MAGGIORE

L'anno millenovecentosessantasette il giorno otto

del mese di febbraio nel cantiere dei lavori suddetti
ti si sono trovati:

L'Ing. Giovanni Roma - Direttore dei Lavori; il ti-
tolare dell'Impresa Corrado Pier Marcello; il Geom.
Virgilio Contegno - in rappresentanza del Genio Civi
vile di Brindisi:

IL DIRETTORE DEI LAVORI

alla continua presenza dell'impresa ha proceduto ad
una ricognizione degli intonaci esterni ed interni
delle terrazze delle palazzine di cui a margine; ha

constatato che in seguito all'abbondante nevicata dei giorni scorsi, la maggior parte degli intonaci specie quella dei muri d'attico esposta a nord, ha subito dei danni irreparabili, nel senso che in parte è caduto lasciando scoperta la muratura in tufo ed in parte è rigonfiato. Per cui gli intonaci debbono essere rifatti completamente sin dallo strato più profondo.-

Limitando pertanto il rifacimento degli intonaci dei muri d'attico, esternamente ed internamente, alle due palazzine con portico e a quelle senza portico per una superficie totale di mq. 150.=

Poichè dall'elenco dei prezzi del Capitolato Speciale di Appalto al n.48 risulta il prezzo di £.500/mq. di intonaco esterno a spruzzo e al n.49 di £.450/al mq. di intonaco bastardo, si ha il lordo:

mq.150x500	=	£. 75.000.=
------------	---	-------------

mq.150x45	=	" 67.500.=
-----------	---	------------

Sommano L.	142.500.=
------------	-----------

a dedurre il ribasso dello

0,50%	£. 712.=
-------	----------

Restano nette lire L.	<u>141.788.=</u>
-----------------------	------------------

La suddetta somma per un totale di £.141.788= corrisponde al danno di forza maggiore, per cui è stato redatto questo verbale, il quale previa let-

tura e conferma viene sottoscritto dalle parti.-

L'Impresa

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Corrado Pier Marcello) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Corrado Pier Marcello

[Signature]

Il Rappresentante del Genio Civile

(Geom. Virgilio Contegno)

Virgilio Contegno

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com.te U.G. VALLARINO)

[Signature]

